

TJEKLISTE

Tjekliste for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet

Foranstaltninger	Ja	Nej	Eventuelle bemærkninger
Afledning af overfladevand på byggepladsen			
Snerydning, grusning og afisning på byggepladsen			
Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning			
Retablering af vinterbeskadede færdselsarealer og materialeoplag-spladser			
Etablering af vinterbetinget interimveje			
Frostsikring af vandinstallationer			
Læskærmning og overdækning af arbejds-steder (stationære arbejdssteder)			
Foranstaltninger mod pløredannelser			
Foranstaltninger mod nedbør ved tagarbejde			
Fjernelse af sne, rim, is og vand ved tagarbejde			
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tag konstruktion mod vandgennem-sivning, kulde og varmetab			
Bortledning af regn og smeltevand indendørs			
Sikre el-installationer inde og ude			
Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk			
Lukning af facadeåbninger			
Opvarmning og ventilation			
Inddækning af stillads			
Sikre mod tagkollaps i opbygningsperioden			
Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejmaskiner og andet snerydning-smateriel			
Husk også grus, ureasalt og vintermætter. Kan evt. anbringes i depot			